BAUTAGEBUCH24

BEISPIEL

BAUTAGEBUCH NR. 37

Beispiel Bau GmbH, Montag, 2. November 2026

BAUVORHABEN	AUFTRAGGEBER
Beispiel: Neubau Kita Sonnenweg, 21335 Lüneburg	Kita Sonnenweg gGmbH

BAUTAGEBUCH NR.	DATUM	AUFTRAGNEHMER	BAULEITUNG
37	Mo, 02.11.2026	Beispiel Bau GmbH	Jonas Albers

WETTER

UHRZEIT	TEMPERATUR	WETTER (SONNE, REGEN, WIND, FROST)
7 Uhr	4 °C	bedeckt, Wind 9 km/h
12 Uhr	9 °C	Regen 2,1 mm, Wind 14 km/h
16 Uhr	7 °C	bewölkt, Wind 18 km/h

ARBEITSKRÄFTE

NAME, TÄTIGKEIT	VON	BIS	STUNDEN
Jonas Albers, Polier	7:00	16:00	8,5
Murat Yilmaz, Maurer	7:00	16:00	8,5
Tim Becker, Maurer	7:00	13:00	5,5
Lena Brandt, Azubi	7:00	16:00	8,5
Ole Witt, Baggerfahrer	7:00	14:00	6,5
5 Personen			**37,5 Std.**

GERÄTE

GERÄT	STUNDEN
Minibagger 2,5 t	6
Rüttelplatte	2
Betonpumpe (Fremdfirma)	3

MATERIAL

MATERIAL, LIEFERSCHEIN	MENGE
Beton C25/30, LS 48211	12 m³
Baustahlmatten Q188	40 Stück

LEISTUNGEN UND ARBEITSFORTSCHRITT

Bodenplatte Achse 1 bis 4 betoniert, 12 m³, fertig.

Abdichtung Kellerwand Nord begonnen, etwa 40 % fertig.

Schalung Kellerwand Ost gestellt.

Baugrube nach Regen ausgepumpt.

ANORDNUNGEN DES AUFTRAGGEBERS

9:30 Uhr, Frau Sommer (Bauherrin): Durchbruch Achse 3 um 20 cm nach Osten versetzen. Plan folgt.

BEHINDERUNGEN UND UNTERBRECHUNGEN

Starkregen ab 11:40 Uhr. Abdichtung Kellerwand Nord von 11:40 bis 13:40 Uhr unterbrochen.

Pläne Decke über Keller fehlen weiter, angezeigt am 28.10.2026.

BESONDERE VORKOMMNISSE

Prüfstatiker vor Ort, 9:30 bis 10:15 Uhr.

Bewehrung Bodenplatte abgenommen.

FOTOS NR.

1 bis 3

Bodenplatte, Regen, Schalung

Beispiel mit erfundenen Daten. Aufbau nach den Angaben der Richtlinie 411 (Bautagebuch) im Vergabehandbuch des Bundes, eigenes Layout.

02.11.2026, Jonas Albers

Bauleitung (Datum, Unterschrift)

Auftraggeber (gesehen am, Unterschrift)